



## รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
[www.nongyasai-sao.go.th](http://www.nongyasai-sao.go.th)

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

# สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปผู้บริหาร		
ส่วนที่ ๑ บทนำ		
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. การรายงานผล	๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	<b>การติดตามและประเมินผล</b>	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙
ส่วนที่ ๓	<b>ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๘
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๙
ส่วนที่ ๔	<b>สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๑
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๑

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒)วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓)ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔)การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลตัวอย่าง

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖)รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗)การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



## ๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลตัวอย่างมาปฏิบัติงาน



(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากข้อบังคับประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

### ๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด  
ในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

## ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ สำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เกิดความสำเร็จตาม

เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ดังนี้

### สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

#### จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

**ง. การวางแผน**

อบต.หนองหญ้าไซ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป อบต.หนองหญ้าไซ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๕	๒,๑๐๙,๕๐๐	๑๓	๒,๐๓๙,๕๐๐	๙	๑,๐๘๙,๕๐๐	๘	๙๓๙,๕๐๐	๘	๙๓๙,๕๐๐
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๐	๑๒,๔๘๖,๙๒๐	๑๗	๗,๔๘๕,๗๒๐	๑๖	๗,๓๑๕,๗๒๐	๑๖	๗,๓๑๕,๗๒๐	๑๖	๗,๓๑๕,๗๒๐
พัฒนาการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๐	๔๑๒,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐
พัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	๑๖๗	๑๑๘,๙๔๓,๐๐๐	๖๔	๖๔,๑๘๔,๐๐๐	๖๔	๕๗,๓๘๐,๕๐๐	๓๑	๓๘,๓๙๐,๐๐๐	๒๘	๓๘,๗๔๙,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๑</b>	<b>๑๓๕,๐๔๑,๔๒๐</b>	<b>๑๑๐</b>	<b>๗๕,๐๙๙,๒๒๐</b>	<b>๘๗</b>	<b>๖๗,๑๗๕,๗๒๐</b>	<b>๗๑</b>	<b>๔๘,๐๓๕,๒๒๐</b>	<b>๖๘</b>	<b>๔๘,๓๙๔,๒๒๐</b>

### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.หนองหญ้าไซ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๑๑๖,๑๓๐.-บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒	๖๘๓,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๘	๖,๗๔๗,๘๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๔	๗๘๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑,๑๘๕,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	๖๐	๑๖,๗๑๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๑๑</b>	<b>๒๕,๑๑๖,๑๓๐.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีดังนี้

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

อบต.หนองหญ้าไซ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๙๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๙๕๑,๑๒๘ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๘๙๘,๗๒๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๒๘๓,๖๗๖.๐๐	๘	๒๘๓,๖๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๕	๖,๓๕๒,๑๕๒.๐๐	๒๕	๖,๓๓๒,๕๕๒.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๒	๕๑๑,๘๐๐.๐๐	๒	๕๑๑,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๙๒,๗๐๐.๐๐	๓	๖๙๒,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	๕๘	๑๔,๑๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๕	๕,๑๘๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๖</b>	<b>๒๑,๙๕๑,๑๒๘.๐๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๑๔,๘๙๘,๗๒๘.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองหญ้าไซ ที่มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาคคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๖๒,๓๐๐.๐๐	๕๖,๙๐๐.๐๐	๕๖,๙๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาสตรีตำบลหนองหญ้าไซ	๖๓,๓๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๗๓,๑๐๐.๐๐	๗๒,๑๐๐.๐๐	๗๒,๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๔๖,๘๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๔๔,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐



๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓,๐๕๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๓๗๖.๐๐	๕๓,๓๗๖.๐๐	๑๙๖,๖๒๔.๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗๖,๘๐๐.๐๐	๑๗๑,๖๖๖.๐๐	๑๗๑,๖๖๖.๐๐	๕,๑๓๔.๐๐

๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔,๐๙๐.๐๐	๒๔,๐๙๐.๐๐	๒๔,๐๙๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗,๘๗๕.๐๐	๑๗,๘๗๕.๐๐	๑๗,๘๗๕.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๙๕๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการอาหารกลางวัน	๗๘๕,๐๘๐.๐๐	๗๘๐,๑๘๐.๐๐	๗๘๐,๑๘๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๓๕.๐๐	๔๘,๙๓๕.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองโก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสำโรง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดดอนสำโรง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดบัลลังก์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการอบรมแกนนำสารวัตรนักเรียนต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติด	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๔,๑๓๓,๙๓๕.๐๐	๔,๑๑๐,๘๔๗.๐๐	๔,๑๑๐,๘๔๗.๐๐	๒๓,๐๘๘.๐๐
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	**ยกเลิกโครงการ**	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๒๖๐.๐๐	๙๐,๒๖๐.๐๐	๙,๗๔๐

๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดด้วยกิจกรรม “TO BE NUMNER ONE Nong Ya Sai Wittaya, a new generation”	๒๑,๒๐๐.๐๐	**ยกเลิกโครงการ**	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๕๐.๐๐	๔๐,๓๕๐.๐๐	๙,๖๕๐.๐๐
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	โครงการงานประจำปีอำเภอหนองหญ้าไซ “ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ”	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) กำลังผลิตน้ำ ๖๐๐ ลิตร ต่อวัน พร้อมถังน้ำดื่ม ๑๐๐ ลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำโรง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๙.๐๐	๑๔,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว เป็นเงิน ๖๘,๔๐๐ บาท	๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐

๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท	๒๔,๙๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการและบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐

๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหารและ บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	โครงการปรับปรุงระบบเสียง ไร้สาย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหารและ บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	โครงการ การจัดงานรัฐพิธี อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหารและ บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	๒๑,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๕๑๐.๐๐	๑๓๓,๕๑๐.๐๐	๖๖,๔๙๐.๐๐

๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๖๙๐.๐๐	๖๓,๖๙๐.๐๐	๓๖,๓๑๐
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๕๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบ อัดท้ายยี่ห้อ มิตซูบิชิ พูโซ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๒๒๗๓ ที่ส้ม เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ รายละเอียดตามที่ อบต. หนองหญ้าไซกำหนด	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน หนองเตย) จากหน้าโรงเรียน วัดดอนสำโรง ถึง บ้านวีรชัย ทองปิ่น บ้านดอนสำโรง หมู่ ที่ ๔	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย ทอง ศรีอำดี ถึง บ้าน นางสาวฉันทวรรณ ต้นยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐

๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ เริ่ม จากคันคลองห้วยแขยง ๒ ถึง บ้านนางยุพิน วรรณวงษ์	๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองขวาง หมู่ที่ ๙ เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทางบ้านหนองขวาง - บ้านมาบพะยอม แยกศาลา เจ๊กยุคต์ ถึง เขตติดต่อ อบต. หนองราชวัตร (ถนนคอน กรีตเสริมเหล็กระยะยาว)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลวง หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณบ้านนายใบ คำหอม ถึง บ้านนางสาวเสาวลักษณ์ ปางพุฒิพงษ์	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๕๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำ บ้านบ่อหัว หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีต เดิม บ้านนายลำจวน โพธิ์	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐



		แฉล้ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพหลวง				
๕๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสาร หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองรอกฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพหลวง	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหลักชัย - บ้านหนองเต่าทอง ตอนที่ ๓ บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๖๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกวาง (ตอนที่ ๑)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านนายสมัย ผิวสุข) สายทางบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐

๖๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านตลุกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพหลวง เริ่มจากนายวิเศษ จันทร์เสวก - นางนางละออง พงษ์รัตน์ (คันคลองห้วยแยง ๒)	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	<b>**ยกเลิกโครงการ**</b>	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเส้นทางคอนสำโรง - ไค้งบ่อแร่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทางแยกบ้านนายเยี่ยมวังงาม - บ้านนายโอด ไทยเจริญ	๒๙,๑๐๐.๐๐	๒๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายสมยศแก้วเรือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (คันคลองพัฒนาที่ดิน) - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลารอด หมู่ที่ ๘	๕๙,๙๐๐.๐๐	๕๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก จากทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๒ – คลอง ๑ ขวา ๑ ขวา บ้านบ่อหว่า หมู่ที่ ๓	๘๓,๕๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก จากบ้านนางน้ำฝน ศรี วิเชียร ถึงสระหลวง นางเปลว วรรณวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง	๘๓,๕๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกจากบ้านนายชวน ขำ เสมอ – บ้านนายกลุ่ม ทองสุข หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า	๘๓,๕๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก จากบ้มน้ำมันนาย ประเชิญ ถึง ถนน หนอง หญ้าไชลาดยาง อบจ. สุพรรณบุรี หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองสำโรง	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก บ้านบ่อหว่า หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายโพธิ์ ธัญญเจริญ – บ้านนางมาลี เทพบุตร	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๗๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านบ่อห้ว หมู่ที่ ๓ จากสถานีวิทยุชุมชน – บ้านนางกนกนารถ ชุ่มพื้ง	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทาง ๓ แยกนางยุพา อ่อนประทิว -บ้านนายบุญพิน ละวรรณวงษ์	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทางแยกบ่อ ๔ – ๓ แยกบ้านนางดวงพร ไยระย้า	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทางแยกบ่อ ๕ – บ้านนางสม สว่างศรี	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทางหลักชัย – หนองเต่าทอง หมู่ ๑ บ้านบัลลังก์	๘๓,๔๐๐.๐๐	๘๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๒) เริ่มจากแยกข้างวัดไซหนองกวาง ถึงบ้านนายสุรินทร์ เกษประทุม	๗๐,๖๐๐.๐๐	๗๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๗๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลูก บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ สายทางถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี - เขต อบต.ทัพหลวง	๑๐๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๒,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลูก เริ่มจากสามแยกบ้านนางยุพิน วรรณวงษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านหนองอ้ายเก้อ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	๕๑,๓๐๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลูก สายทางคันคลอง ห้วยแขยง ๒ - แปลงนา นายกอง ทองสุก บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔	๓๒,๑๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลูก สายทางบ้านนางสุรินทร์ วัชระ ถนนเขตบ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔	๓๒,๑๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลูก สายทางบ้านนายเล็ก พูนโคก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๘๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก สายทางประปาบ้าน รางตาทอง ถึง บ้านนาย บรรจง วรรณวงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองกวาง	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก สายทางแปลงนาง จุก สีหโมรา ถึง คลอง ห้วยแยง ๑ หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองกวาง	๙๖,๓๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก สายทางศาลาเจ๊กยุกต์ ถึง สระยายเสม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกวาง	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกคั่นคลองระบายน้ำ ร.๔ ขวา กระเสี้ยว จากบริเวณ หลังบ้านนายตอม บำรุงเวช สะพานปูน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๒	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกจากคั่นคลองระบายน้ำ ร.๓ ขวา ฝั่งขวา สพ. ๔๐๒๒ ถึง บ้านสมศักดิ์ วรรณแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านป่อหว้า	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๘๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากถนน สฟ.๔๐๒๒ ถึง บ้านนายนิത്യ์ วรรณแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหว่า	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากบ้านนางพิม นกเล็ก ถึง บ้านนายภิญโญ สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากบ้านนายวิชา ธัญญเจริญ ถึงคั่นคลองห้วยแขยง ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากบ้านนายสำรวม ทองคำ - แยกหนองคุณ แร้งเส้นคั่นคลองห้วยแขยง ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ	๕๑,๓๐๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกถนนคั่นคลองห้วยแขยง ๑ จากแยกถนนลาดยางหนองหญ้าไซ-ดอนสำโรง ถึง ถนนหนองอีพัง - บ้านทิง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๙๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกทางเข้าบ้านนายสุรินทร์ สุขเอี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๙ (สาย ๑) เริ่มจากถนน หินคลุกแยกวัดไซหนองขวาง ถึง บ้านนายวรรณพ วาขำ	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกบ้านหนองปลารอด หมู่ที่ ๘ สายทางวัดหนอง ตะคลอง - หมู่ที่ ๕ อบต. หนองหญ้าไซ	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกสายทางคันคลองห้วย แขยง ๒ หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนกระเบื้อง	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกสายทางถนนหนองหญ้าไซ - หนองปล้อง- บ้าน นายวิเชียร พานิช หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐



๙๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกสายทางบ้านนายสำรวจ คุ้มสมบัติ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกสายทางบ้านนายอุดม ข้างโต หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนกระเบื้อง	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกสายทางวัดหนองตะ คลอง - แยกไปไร่อ้อย นายเสนาะ จีนก๊ก บ้าน หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕	๑๖๔,๘๐๐.๐๐	๑๔๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกสายหนองสาร - หนอง รกฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองสำโรง	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกเส้นทางจากบ้านนาย เอกชัย ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้าน นางบังเอิญ เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า บ้านนายบุญส่ง โพธิ์แฉล้ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง วัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสำรวย คุ่มสมบัติ (หมอน้อย) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองตะขบ ถึง ถนนลาดยาง อบต.หนองหญ้าไซ สายทางบ้านหนองมะพราน – บ้านหนองกวาง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนนหินคลุกบดอัดแน่นเดิม บริเวณแปลงนายมาสุต เทพวงศ์ ถึง คลองห้วยแยง ๑ (บ้านหนองงูเหลือม อบต.หนองราชวัตร)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๑๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากวัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓ – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท สพ.๔๐๒๒ ถึง แยกแปลงนายพันพูน ช้างเผือก หมู่ที่ ๖ บ้านป่อหว้า	๑,๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ถึง บ้านหนองจิกโพง , บ้านหนองหัวเรื่อ และบ้านหนองประตู	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองปลารอด อบต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖  
 อบต.หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๕	๒,๑๐๙,๕๐๐.๐๐	๑๒	๖๘๓,๘๐๐.๐๐	๘	๒๘๓,๖๗๖.๐๐	๘	๒๘๓,๖๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๐	๑๒,๔๘๖,๙๒๐.๐๐	๒๘	๖,๕๗๑,๔๓๐.๐๐	๒๕	๖,๓๕๒,๑๕๒.๐๐	๒๕	๖,๕๗๑,๔๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๔	๗๘๓,๐๐๐.๐๐	๒	๕๑๑,๘๐๐.๐๐	๒	๕๑๑,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๑๘๕,๕๐๐.๐๐	๓	๖๙๒,๗๐๐.๐๐	๓	๖๙๒,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	๑๖๗	๑๑๘,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๖๐	๑๕,๗๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๘	๑๔,๑๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๕	๕,๑๘๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๑</b>	<b>๑๓๕,๐๔๑,๔๒๐.๐๐</b>	<b>๑๑๑</b>	<b>๒๔,๙๓๙,๗๓๐.๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๒๑,๙๕๑,๑๒๘.๐๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๑๔,๘๙๘,๗๒๘.๐๐</b>

**ช. ผลการดำเนินงาน**

อบต.หนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ



**๑.ปัญหา/อุปสรรค** การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เป็นการดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่ง สามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๑.๑ ปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งถนนหินคลุก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำบล เพราะว่าย่างขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่าควร ประสานหน่วยงานอื่น เพื่อนำงบประมาณ มาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการดำเนินการ เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป อีกทั้งการที่จำเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย จะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณตามที่ได้รับประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๒,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้นมีการจัดสรรงบประมาณมาให้ เช่น ประเภทรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และเงิน อุดหนุน

๑.๒ ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับตำบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของ ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำเวทีประชาคม ควรที่จะต้องมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดเพราะประชาชนมีส่วนร่วม

๑.๓ ปัญหาจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมากจะพบว่าจำนวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผน ปี ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๓๑ โครงการ โดยสามารถนำมาปฏิบัติเองได้ ๑๑๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕ ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความ คุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น

๑.๔ ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เท่าที่ควร

๑.๕ แนวทางในการแก้ไข คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้น ควรมีการ คำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมี งบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น กระบวนการในการจัดทำ ประชาคมท้องถิ่น ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการ หมู่บ้าน ให้ความสำคัญกับการจัด ประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับตำบล เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของงบประมาณ ที่ควรจะได้รับ

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๘๖	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๔.๕๗	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐.๐๐	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๘๖	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๕๗	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๑	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๑	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๑	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖	
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔.๗๑	
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔.๒๘</b>	

##### ๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานในสังกัดไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเท่าที่ควร การรวบรวมจึงไม่ครบถ้วนรอบด้าน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ขาดเพียงการจับคู่ข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อย ก็จะมีคุณสมบัติ

๑.๔ ยุทธศาสตร์ มีการเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้นำโครงการพัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การสรุปสถานการณ์พัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๑๐.๐๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐.๐๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐.๐๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐	๑๐	๙.๗๒	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)	(๕)	๕.๐๐	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๖	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๖	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๕๗	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๘๖	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand	(๕)	๔.๕๗	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๑	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๗๑	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	(๕)	๔.๕๗	
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๑	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๑	
๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕.๐๐	
รวม	๑๐๐	๙๖.๘๕	

### ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ได้สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดทำแผนได้เป็นอย่างดี

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร แต่ได้มีการสรุปโครงการที่สำคัญไว้แล้ว ควรรวบรวมให้มีความครบถ้วนทุกโครงการที่ได้จัดทำในห้วงที่ผ่านมา

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดทำโดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อ ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นน้อยเพียงใด

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา การเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้นำโครงการพัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๖ โครงการพัฒนา กำหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจน งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่มี การกำหนด ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นต้นมา ได้มีการจำกัดโครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่จะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้นำไปปฏิบัติ ทำให้ร้อยละของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ในการดำเนินการต่อไปนั้น จะต้องพยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับ งบประมาณที่จะได้รับการอนุมัติ และต้องจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน งบประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่ หากยังมีการขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขในรายละเอียดให้มีความพร้อม (เจ้าของโครงการ/กิจกรรมผู้ของบประมาณ)

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รับอนุมัติควรดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้ มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะกำลังดำเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ จะมีความถูกต้องอย่างมาก และมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นเมื่อจัดทำโครงการควรเร่งสอบถามความพึงพอใจโดยทันที

### ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๒.๑.๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำเนียงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อน แล้วว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๒.๑.๒ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๑.๓ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๑.๔ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปีตามที่ได้มีการกำหนดไว้

๒.๑.๕ ในอนาคตหากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังเป็นสำคัญ

## ๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ เหตุใดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม มุ่งเน้นเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒.๒ เหตุใดจึงไม่ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

## ๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการประจำปี

๒.๓.๒ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผล ด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้น ประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๒.๓.๔ โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความพร้อมด้านพื้นที่ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทาง การเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๓.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อช่องทางรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสาร ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๖ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ อย่าง ทั่วถึง

๒.๓.๗ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจน ดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

๒.๔ ควรนำผลการติดตามและประเมินผลแผนฉบับนี้ ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งต่อไป

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการนำโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาฉบับแรก และที่เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีการเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็จะพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดี จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลาย ปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

ดังนั้น การพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลสำคัญๆ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูล การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาคูณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	56,900.00	56,900.00	5,400.00	✓	-	-	-	13 ก.พ. 66-20 ก.พ. 66	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	14,300.00	14,300.00	0.00	✓	-	-	-	23 ธ.ค.66-28 ธ.ค.66	
3	โครงการพัฒนาสตรีตำบลหนองหญ้าไซ	63,300.00	63,300.00	0.00	✓	-	-	-	18 ส.ค.66-29 ส.ค.66	
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	73,100.00	72,100.00	1,000.00	✓	-	-	-	22 มี.ค.66-5 เม.ย.66	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพ	46,800.00	0.00	46,800.00	-	-	-	✓		
6	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	44,000.00	0.00	44,000.00	-	-	-	✓		
7	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	✓		
9	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	1,950.00	3,050.00	✓	-	-	-	29 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566	
10	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	1,750.00	3,250.00	✓	-	-	-	11 เม.ย. 2566 - 17 เม.ย. 2566	
11	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	250,000.00	53,376.00	196,624.00	✓	-	-	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
12	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	20,000.00	20,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000.00	0.00	40,000.00	-	-	-	✓	-	
2	โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน(รายหัว)แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	176,800.00	171,666.00	5,134.00	✓	-	-	-	30 มิ.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566	
3	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,090.00	24,090.00	0.00	✓	-	-	-	2 กันยายน 2566	
4	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,875.00	17,875.00	0.00	✓	-	-	-	14 ก.ค.66 - 3 ส.ค.66	
5	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,000.00	11,000.00	0.00	✓	-	-	-	ก.ค.66 - ส.ค.66	
6	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,950.00	15,950.00	0.00	✓	-	-	-	14 ก.ค.66 - 3 ส.ค.66	
7	โครงการอาหารกลางวัน	785,080.00	780,180.00	4,900.00	✓	-	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	48,935.00	1,065.00	✓	-	-	-	14 ม.ค.66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองโก	80,000.00	80,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
10	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสำโรง	80,000.00	80,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
11	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดอนสำโรง	80,000.00	80,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
12	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดบัลลังก์	80,000.00	80,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ	170,000.00	170,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
14	โครงการอบรมแกนนำสารวัตรนักเรียนต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติด	19,600.00	19,600.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
15	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	4,133,935.00	4,110,847.00	23,088.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
16	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	100,000.00	0.00	100,000.00		-	-	✓	-	
17	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบล	100,000.00	90,260.00	9,740.00	✓	-	-	-	4 ก.พ.66	
18	โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดด้วยกิจกรรม "TO BE NUMNER ONE Nong Ya Sai Wittaya, a new generation"	21,200.00	0.00	21,200.00		-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	50,000.00	40,350.00	9,650.00	✓	-	-	-	16 เม.ย.66	
20	โครงการงานประจำปีอำเภอหนองหญ้าไซ "ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ"	50,000.00	50,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66	
21	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	170,000.00	170,000.00	0.00	✓	-	-	-	16 มี.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566	
22	เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) กำลังผลิตน้ำ 600 ลิตร ต่อวันพร้อมถังน้ำดื่ม 100 ลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำโรง จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	14,999.00	1.00	✓	-	-	-	19 เม.ย. 2566 - 24 พ.ค. 2566	
23	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 12 ตัว	68,400.00	67,200.00	1,200.00	✓	-	-	-	16 พ.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
24	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	96,000.00	96,000.00	0.00	✓	-	-	-	24 ก.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566	
25	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาดำชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที)	35,600.00	35,600.00	0.00	✓	-	-	-	24 ก.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566	
26	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	-	-	-	24 ก.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566	
27	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 24,900 บาท	24,900.00	24,600.00	300.00	✓	-	-	-	16 พ.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566	
28	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 66,000 บาท	66,000.00	63,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	16 พ.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการและประโยชน์ของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	250,000.00	0.00	250,000.00	-	-	-	✓	-	
2	โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย	500,000.00	499,800.00	200.00	✓	-	-	-	27 เม.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566	
3	โครงการ การจัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12,000.00	12,000.00	0.00	✓	-	-	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
4	โครงการขบซีปลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	21,000.00	0.00	21,000.00	-	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	0.00	260,000.00	-	-	-	✓	-	
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	✓	-	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	200,000.00	133,510.00	66,490.00	✓	-	-	-	8 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566	
4	โครงการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	100,000.00	63,690.00	36,310.00	✓	-	-	-	1 มี.ค.2566	
6	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	✓	-	
7	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยี่ห้อ มิตซูบิชิ พูโซ หมายเลขทะเบียน 83-2273 สีส้ม เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 รายละเอียดตามที่ อบต.หนองหญ้าไซกำหนด	495,500.00	495,500.00	0.00	✓	-	-	-	29 มี.ค.-10 พ.ค.2566	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองเตย) จากหน้าโรงเรียนวัดดอนสำโรง ถึง บ้านวีรชัย ท้องปิ่น บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 4	695,000.00	488,000.00	207,000.00	✓	-	-	-	19 เม.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองศรีอ่ำดี ถึง บ้านนางสาวฉันทวรรณ ต้นยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลารอด	492,000.00	491,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	27 ก.พ.2566 - 28 เม.ย. 2566	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอกกระเบื้อง หมู่ที่ 7 เริ่มจากคันคลองห้วยแขยง 2 ถึงบ้านนางยุพิน วรรณวงศ์	997,000.00	699,000.00	298,000.00	✓	-	-	-	19 เม.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวางหมู่ที่ 9 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายทางบ้านหนองขวาง-บ้านมาบพะยอม แยกศาลาเจ๊กยุกต์ ถึงเขตติดต่อบต.หนองราชวัตร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะยาวเสมอ)	490,000.00	0.00	490,000.00	-	-	-	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงหมู่ที่ 2 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณบ้านนายใบคำหอมถึงบ้านนางสาวเสาวลักษณ์ ปางพุฒิพงษ์	146,000.00	145,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	28 ก.พ.2566-13 เม.ย. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านบ่อหว่าหมูที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายลำจวน โพธิ์แฉล้ม-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 9 ตำบลทัพหลวง	1,154,000.00	960,000.00	194,000.00	✓	-	-	-	19 ม.ค. 2566-18 เม.ย.2566	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองสาร หมูที่ 10 - บ้านหนองรอกฟ้า หมูที่ 5 ตำบลทัพหลวง	492,000.00	490,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	22 พ.ค.2566-21 ก.ค. 2566	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทางบ้านหลักชัย - บ้านหนองเต่าทองตอนที่ 3 บ้านบัลลังก์ หมูที่ 1	302,000.00	300,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	15 พ.ค. 2566 - 29 มิ.ย. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวาง (ตอนที่ 1)	490,000.00	490,000.00	0.00	✓	-	-	-	26 เม.ย.2566-25 มิ.ย. 2566	
10	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(บ้านนายสมัย ผิวสุข) สายทางบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ	500,000.00	449,000.00	51,000.00	✓	-	-	-	8 พ.ย. 2565- 7ม.ค. 2566	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนสายบ้านดอนสำโรงเหนือ หมู่ที่ 12 -บ้านตลุกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง เริ่มจากนายนายวิเศษ จันทร์เสวก -นางนางละออง พงษ์รัตน์ (คันคลองห้วยแขยง 2)	321,000.00	0.00	321,000.00	-	-	-	✓		
12	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเส้นทางดอนสำโรง-โค้งบ่อแร่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ	500,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
13	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 สายทางแยกบ้านนายเยี่ยมวังงาม-บ้านนายโอด ไทยเจริญ	29,100.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
14	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกทางเข้าบ้านนายสมยศ แก้วเรือง หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ	19,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
15	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (คันคลองพัฒนาที่ดิน)-ถนนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลารอด หมู่ที่ 8	59,900.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
16	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงหมายเลข 3502 - คลอง 1 ขวา1 ขวาบ้านบ่อหว่า หมู่ที่ 3	83,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
17	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก จากบ้านนางน้ำฝน ศรีวิเชียร ถึงสระหลวง นาง เปลว วรรณวงษ์ หมู่ที่ 10 บ้าน หนองสำโรง	83,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
18	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากบ้านนายชวน ข้าเสมอ - บ้านนายกลุ่มทองสุข หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหว่า	83,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
19	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก จากป้อมน้ำมันนายประเชิญ ถึง ถนนหนองหญ้าไซลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่ 10 บ้าน หนองสำโรง	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
20	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จาก บ้านนายโพธิ์ ธีัญญเจริญ - บ้านนางมาลี เทพบุตร	6,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
21	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จาก สถานีวิทยุชุมชน-บ้านนางกนก นารถ ชุ่มพื้ง	16,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
22	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 สาย ทาง 3 แยกนางายูพา อ่อน ประทิว - บ้านนายบุญพิน ละวรรณวงษ์	11,500.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบัลลังก์หมู่ที่ 1 สาย ทางแยกบ่อ4-3 แยกบ้านนาง ดวงพร ไยระย้า	12,800.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
24	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 สาย ทองแยกบ่อ 5- บ้านนางสม สว่างศรี	7,700.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
25	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 1 สาย ทางหลักชัย - หนองเต่าทอง หมู่ 1 บ้านบัลลังก์	83,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
26	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 9 (สายที่ 2) เริ่มจากแยกข้างวัดไซหนองกวาง ถึงบ้านนายสุรินทร์ เกษประทุม	70,600.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
27	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านหนองกวางหมู่ที่ 9 สายทางถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี -เขต อบต.ทัพหลวง	102,700.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
28	โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก เริ่มจากสามแยกบ้านนางยุพิน วรรณวงษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านหนองอ้ายแก้อ หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง	51,300.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
29	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางคันคลอง ห้วยแขยง2 - แพลนนายกองทองสุข บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 4	32,100.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
30	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านนางสุรินทร์ วัชระ ถนนเขตบ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 4	32,100.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
31	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านนายเล็ก พูนโคก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง	154,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
32	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก สายทางประปาบ้านรางตาทอง ถึง บ้านนายบรรจงวรรณวงษ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวาง	77,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
33	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก สายทางแปลงนางจุกสีห์โมรา ถึง คลองห้วยแขยง 1 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวาง	96,300.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
34	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก สายทางศาลาเจ๊กยุคต์ถึงสระยายเสม หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวาง	128,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
35	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกคั่นคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กระเสี้ยว จากบริเวณหลัง บ้านนายตอม บำรุงเวช สะพานปูน บ้านหนองหลวง	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
36	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกคั่นคลองระบายน้ำ ร.3 ขวา ฝั่งขวา สพ.4022 ถึง บ้าน สมศักดิ์ วรรณแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านป่อหว้า	192,600.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
37	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกจากถนน สพ.4022 ถึง บ้านนายนิิตย์ วรรณแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านป่อหว้า	107,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
38	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนางพิม นกเล็ก ถึงบ้านนายภิญโญ สุขสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโก	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
39	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายวิชา ธีญญู เจริญ ถึงคั่นคลองห้วยแขยง 2 หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ	128,400.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
40	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายสำรวม ทองคำ- แยกหนองคุณรังเส้นคั่นคลองห้วยแขยง 2 หมู่ที่ 12 บ้านดอนสำโรงเหนือ	51,300.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
41	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคันคลองห้วยแขยง 1 จากแยกถนนลาดยางหนองหญ้าไซ-ดอนสำโรง ถึง ถนนหนองอีพัง-บ้านทิง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสำโรง	256,800.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
42	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกทางเข้านายสุรินทร์ สุขเยี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ	192,600.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
43	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ (สาย ๑) เริ่มจากถนนหินคลุกแยกวัดไซหนองกวาง ถึง บ้านนายวรรณพ วาขำ	38,500.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
44	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองปลารอด หมู่ที่ ๘ สายทางวัดหนองตะคลอง-หมู่ที่ ๕ อต.หนองหญ้าไซ	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
45	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางคันคลองห้วยแขยง ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	115,500.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
46	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางถนนหนองหญ้าไซ-หนองปล้อง-บ้านนายวิเชียรพานิช หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
47	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกทางบ้านนายสำรวม คุ่มสมบัติ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	16,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
48	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกสายทางบ้านนายอุดม ช้างโต หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
49	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกสายทางวัดหนองตะคลอง-แยกไปไร่อ้อยนายเสนาะ จินกัก บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕	164,800.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
50	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกสายหนองสาร-หนองรกฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
51	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกเส้นทางจากบ้านนายเอกชัย ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนางบังเอิญ เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	64,200.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านนายบุญส่ง โพธิ์แฉล้ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ	180,000.00	179,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	30 พ.ย. 2566 - 13 ม.ค. 2567	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง วัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓	483,000.00	448,000.00	35,000.00	✓	-	-	-	22 ธ.ค. 2566 - 19 ก.พ. 2567	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสำรวย คุ่มสมบัติ(หมอน้อย) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง	496,000.00	495,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	21 พ.ย. 2566 - 19 ม.ค. 2567	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองตะขบ ถึงถนนลาดยาง อบต.หนองหญ้าไซ สายทางบ้านหนองมะพราน-บ้านหนองขวาง	496,000.00	495,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	21 พ.ย. 2566 - 19 ม.ค. 2567	
56	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนนหินคลุกบดอัดแน่นเดิม บริเวณแปลงนายมาสุต เทพวงศ์ ถึงคลองห้วยแยง ๑ (บ้านหนองงูเหลือม อบต.หนองราชวัตร)	500,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากวัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง	1,500,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
58	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท สพ.๔๐๒๒ ถึงแยกแปลงนายนายพันทูน ช้างเผือก หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหว่า	1,334,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
59	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ถึง บ้านหนองจิกโพง ,บ้านหนองหัวเรือ และบ้านหนองประตู	500,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		
60	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองปลารอด อบต. หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลารอด	630,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	-		

ปัญหา/อุปสรรค

..... ไม่มีปัญหา/อุปสรรค .....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

..... ไม่มีข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

.....

.....