



รายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีภารกิจเรื่องรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๐๘ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ๑.๑ แผนงานางบกลาง
- ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- ๒.๑ แผนงานการศึกษา
- ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

- ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข
- ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- ๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กลยุทธ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ	๖๓,๔๐๐	๖๑,๐๐๐	๒,๔๐๐	√	-	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ	๑๕,๓๐๐	๑๕,๓๐๐	-	√	-	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ	๘๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กลยุทธ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	-

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กลยุทธ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	๑๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	ศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ	ดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประกอบ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	กีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๔๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ ๒-๕ ปี คนละ ๑,๙๗๒.-บาท -สนับสนุนค่าหนังสือเรียน อายุ ๓-๕ ปี คนละ ๒๐๐.-บาท/ปี -สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ ๓-๕ ปี คนละ ๒๕๐.-บาท/ปี -สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี คนละ ๓๒๕.-บาท/ปี -สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี คนละ ๔๕๐.-บาท/ปี -สนับสนุนอาหารกลางวัน อายุ ๒-๕ ปี คนละ ๓๖.-บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน จ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.หนองหญ้าไซ	ได้แก่ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าอาหารกลางวัน	๑,๒๐๔,๙๓๕	๓๗๓,๖๐๘	๘๓๑,๓๒๗	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จัดอบรมให้ครู/ผู้ดูแล/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองหญ้าไซ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองโก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก	๓๗๘,๐๐๐	๑๖๔,๗๐๐	๒๑๓,๓๐๐	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสำโรง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสำโรง	๔๘๖,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๒๕๖,๕๐๐	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดอนสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสำโรง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสำโรง	๖๑๖,๐๐๐	๒๙๘,๑๐๐	๓๑๗,๙๐๐	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบัลลังก์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบัลลังก์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบัลลังก์	๕๔๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๕๐	๒๙๒,๙๕๐	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๘	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)	๒,๓๓๒,๐๐๐	๑,๑๐๑,๑๐๐	๑,๒๓๐,๙๐๐	-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ตามโครงการเสริมสร้างการศึกษา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) โครงการเสริมสร้างการศึกษา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ดำเนินโครงการเสริมสร้างการศึกษา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑๕๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตามโครงการห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตามโครงการห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ดำเนินโครงการห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑๕๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ กิจกรรมค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๓๗	๑๖๓	√	-	-	-	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมฝึกทักษะความสามารถด้านวิชาการ และ นันทนาการและ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบ ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ กิจกรรมค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๐๘	๓๔๒	√	-	-	-	ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์จารีตประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงาม	๑๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	ติดปัญหาในเรื่องสถานที่ดำเนินการไม่พร้อม	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			-	-	✓	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการงานประจำปีอำเภอหนองหญ้าไซ “ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ”	อุดหนุนโครงการงานประจำปีอำเภอหนองหญ้าไซ “ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ” ให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ	งานประจำปีอำเภอหนองหญ้าไซ “ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ” ให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	ประชาชนทั่วไปประทับใจและชื่นชมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของอำเภอหนองหญ้าไซและได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของตำบลที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอหนองหญ้าไซ	ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

- กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการการจัดการรัฐพิธี อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการอบรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับแกนนำชุมชนในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตตำบลหนองหญ้าไซ	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐๐,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร	ดำเนินการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	ดำเนินโครงการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	√	-	-	-	ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต อบต.หนองหญ้าไซ มีความรู้ความเข้าใจ	ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔	โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	เงินอุดหนุนให้กับปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๕,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่ (หมู่ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท) ในเขตตำบลหนองหญ้าไซ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่ (หมู่ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท) ในเขตตำบลหนองหญ้าไซ	๒๖๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและลดก๊าซเรือนกระจก	ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจกในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจกในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	๒๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับแกนนำในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ	การฝึกอบรมให้กับแกนนำในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ	๑๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขต อบต.หนองหญ้าไซ	๒๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ	การฝึกอบรมให้กับแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๘,๗๗๐	๔๑,๒๓๐	√	-	-	-	แกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประพฤตติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคสล. บ้านปลีลังก์ หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านปลีลังก์ - หนองตะคลอง หมู่ที่ ๘ ตอนที่ ๑ (หลังโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๙๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๙๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ	๑,๕๘๐,๐๐๐			√	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายทางบ้านหนองปลารอด หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองหญ้าไซ (บ้านท่าโป่ง) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน)	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	-	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เริ่มจากถนนคอนกรีตบ้านนางสุพรรณี นิลโกล ถึงถนนหนองกวาง – รางตาทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง หินคลุข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง หินคลุก ข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐			-	√	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท สพ. ๔๐๒๒ ถึง บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท สพ.๔๐๒๒ ถึง บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๓ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และป้ายโครงการ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท สพ.๔๐๒๒ ถึง บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๓ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และป้ายโครงการ	๑,๘๘๘,๐๐๐			-	√	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก - หนองหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล. ทางเข้าบ้านนายละม่อน เขาแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และผิวจราจรส่วนขยายทางแยกมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. หนองหญ้าไซ กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และผิวจราจรส่วนขยายทางแยกมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. หนองหญ้าไซ กำหนด	๑,๑๙๓,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. แยกบ่อขยะถึง บริเวณแปลงที่ดินนายบำรุง จำปีเรือนายบ้านหนองหญ้าไซ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และผิวจราจรส่วนขยายทางแยกมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร และผิวจราจรส่วนขยายทางแยกมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนด	๑,๐๑๖,๐๐๐			-	√	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไซ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลาเอด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามที่ อบต.หนองหญ้าไซกำหนด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือรายละเอียดตามที่ อบต.หนองหญ้าไซกำหนด	๑,๑๘๖,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	√	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางเพชร สาวรส ถึงสามแยกบ้านครุฑสีตจุลโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหลวง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองสำโรง - หนองสาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เริ่มจากวัดหนองโก ถึง ถนนลาดยาง ทล. ๓๓๖๕ (สายทางสามชุก - หนองอีพัง) แยกหนองอ้ายเก้อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด หรือตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองหญ้าไซ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายทางสะพานไม้ไผ่ - บ่อสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ่อที่ ๒ (ถนน คสล. บ้านปลั่ง - บ้านหนองเต่าทอง) หมู่ที่ ๑ บ้านปลั่ง	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินคลุก ๒๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๗๕ ตัน) - งานส่วนขยายทางแยก ขนาดพื้นที่ ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๒.๘๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๒๘ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินคลุก ๒๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๗๕ ตัน) - งานส่วนขยายทางแยก ขนาดพื้นที่ ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๒.๘๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๒๘ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๒,๐๐๐			-	√	-	-	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนลาดยาง ทข ๕๐๒๓ ถึง ไร่พิมพิใจ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหลวง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินน้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตัน) โดยปรับเกลี่ยหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินน้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตัน) โดยปรับเกลี่ยหินคลุก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนายไสว เชื้อคำสอน ถึงนางวันดี ศรีสงคราม หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า	เริ่มจากบ้านนายไสว เชื้อคำสอน ถึง นางวันดี ศรีสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๕๕๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และบ้านโครงการ	เริ่มจากบ้านนายไสว เชื้อคำสอน ถึง นางวันดี ศรีสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๕๕๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และบ้านโครงการ	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เริ่มจากถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า บริเวณบ้านนายโพธิ์ อัญญาเจริญ ถึง คลองระบายน้ำ ร.๔ ขวา กระเสียว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง	เริ่มจากถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า บริเวณบ้านนายโพธิ์ อัญญาเจริญ ถึงคลองระบายน้ำ ร.๔ ขวา กระเสียว หมู่ที่ ๔ ดอนสำโรง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยปริมาตรหินคลุก ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	เริ่มจากถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า บริเวณบ้านนายโพธิ์ อัญญาเจริญ ถึงคลองระบายน้ำ ร.๔ ขวา กระเสียว หมู่ที่ ๔ ดอนสำโรง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยปริมาตรหินคลุก ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก เริ่มจากคลองส่งน้ำ กรมชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา - บ้านนายสำรวย ธิญญเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหว่า	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และมีพื้นที่ผิวจราจรตคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และมีพื้นที่ผิวจราจรตคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	๑,๘๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๙ (ตอนที่ ๓) เริ่มจากถนนหินคลุกบดอัดแน่น เดิม บริเวณแปลงนายมาสุต เทพวงษ์ ถึง บริเวณแปลงนายวิชัย พันธุ์วงษ์	เริ่มจากถนนหินคลุกบดอัดแน่น เดิม บริเวณแปลงนายมาสุต เทพวงษ์ ถึงบริเวณแปลงนายวิชัย พันธุ์วงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	เริ่มจากถนนหินคลุกบดอัดแน่น เดิม บริเวณแปลงนายมาสุต เทพวงษ์ ถึงบริเวณแปลงนายวิชัย พันธุ์วงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เริ่มจากถนนคสล.แยกหน้าวัดไทรหนองกวาง ผ่านไร่ อ้อย นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม ถึง บ้านนายชาย เกษประทุม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกว้าง	เริ่มจากถนน คสล.แยกหน้าวัดไทรหนองกวาง ผ่านไร่ อ้อย นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม ถึง บ้านนายชาย เกษประทุม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๖๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๖๐.๐๐ ลกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	เริ่มจากถนน คสล.แยกหน้าวัดไทรหนองกวาง ผ่านไร่ อ้อย นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม ถึง บ้านนายชาย เกษประทุม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๖๐๐.๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๖๐.๐๐ ลกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคสล. บ้านหนองกว้ง หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายบุญชู ทวีเดช หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินคลุก ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๓ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารตำบลหนองหญ้าไซกำหนดและป้ายโครงการ	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยปริมาตรหินคลุก ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๓ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนลาดยาง อบจ. สุพรรณบุรี ถึง บ้านนางสาวพะยอม สุขประเสริฐ หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ กม.๐+๒๓๐ ถึง กม. ๐+๔๔๕ รวมถึงพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ กม. ๐+๒๓๐ ถึง กม. ๐+๔๔๕ รวมถึงพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(เดิม) บริเวณบ้านนางพะเยา ม่วงศิริ ถึงคลองห้วยแยง ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสำโรงเหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๓ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๓ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายทางบ้านบัลลังก์ - บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสายทางจากบ้านบัลลังก์ - บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์ จำนวน ๓๘ ดวง โคม รายละเอียดดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไ้กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสายทางจากบ้านบัลลังก์ - บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์ จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไ้กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๒,๐๗๗,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายทางจากถนนลาดยางกรมหลวงชนบท สพ. ๓๐๑๕ ถึง หมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไ้	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทาง สายทางจากถนนลาดยางกรมหลวงชนบท สพ.๓๐๑๕ ถึงหมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไ้ จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไ้ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายทางจากถนนลาดยางกรมหลวงชนบท สพ. ๓๐๑๕ ถึงหมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าไ้ จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไ้ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเจ็ก ยุก กม.ที่ ๒+๙๘๕ ถึง กม.ที่ ๐+๗๐๐ ถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่ ๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา เจ็กยุก กม.ที่ ๒+๙๘๕ ถึง กม.ที่ ๐+๗๐๐ ถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกวาง จำนวน ๗๖ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา เจ็กยุก กม.ที่ ๒+๙๘๕ ถึง กม.ที่ ๐+๗๐๐ ถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกวาง จำนวน ๗๖ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๔,๒๑๕,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายทางจาก ถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึงบ้านหนองสาร (ผ่านวัดหนองสำโรง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึง บ้านหนองสาร (ผ่านวัดหนองสำโรง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึง บ้านหนองสาร (ผ่านวัดหนองสำโรง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๒,๐๘๖,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายทางจากถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึง บ้านหนองหัวเรือ และ บ้านหนองอ้ายเก้อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึง บ้านหนองหัวเรือ และบ้านหนองอ้ายเก้อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และ บัญชีโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี ถึง บ้านหนองหัวเรือ และบ้านหนองอ้ายเก้อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และ บัญชีโครงการ ฯลฯ	๒,๐๗๕,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง บ้านดอนสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโค้งบ่อแร่ หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บ้านดอนสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโค้งบ่อแร่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และบัญชีโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บ้านดอนสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโค้งบ่อแร่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และบัญชีโครงการ ฯลฯ	๔๙๗,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสายทางจากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง หมู่บ้านหนองมะพราน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง หมู่บ้านหนองมะพราน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง สายทางจากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง หมู่บ้านหนองมะพราน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน จำนวน ๓๘ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๒,๐๙๖,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสายทางจากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง บ้านหนองหญ้าไซ - บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน จำนวน ๑๙ ดวงโคม	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง บ้านหนองหญ้าไซ - บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน จำนวน ๑๙ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ ถึง บ้านหนองหญ้าไซ - บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน จำนวน ๑๙ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๑,๕๗๘,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างริมทางจากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ แยกวัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน - หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน - หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ แยกวัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน - หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง จำนวน ๒๔ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จากถนนกรมทางหลวง ๓๓๖๕ แยกวัดกาญจนาราม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน - หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง จำนวน ๒๔ ดวงโคม รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซกำหนด และป้ายโครงการ ฯลฯ	๑,๘๖๑,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	

รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซที่มีการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้

- ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า พร้อมบาร์และโซ่ ขนาด ๑๘-๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า พร้อมบาร์และโซ่ ขนาด ๑๘-๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด	๓๕,๐๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	
๒	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า พร้อมบาร์และโซ่ ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า พร้อมบาร์และโซ่ ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด	๔๖,๔๐๐			-	-	√	-	ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘	

➤สรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

➔ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซตามแผนการดำเนินงานประจำปี
สรุปได้ ดังนี้

☞ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๖๕ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๖๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘	
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘	
- ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	จำนวน ๓๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔	
- ยกเลิกโครงการ	จำนวน ๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑	

➤ผลการดำเนินงาน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยดี และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ด้านกิจกรรมสาธารณะแล้วเสร็จร้อยละ ๒๓.๐๘

➤ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะ ๖ เดือนหลัง จึงควรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการของประชาชนโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หรือทาง www.nongyasai-sao.go.th เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป